

国史跡下野谷遺跡整備工事(1A期)・実施設計(1B期)概要について

1. 国史跡下野谷遺跡整備(1A期)工事

- (1) 設計業者 奥山建設 株式会社
- (2) 工期 令和2年8月14日から令和3年3月12日まで
- (3) 工事進捗 予定通り

[工事の予定]

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量・工事準備	■						
入口構造物撤去・除草	■						
敷地の造成		■	■	■			
園路・広場設備				■			
植栽工					■	■	■
案内板等設置					■	■	■
インターロッキング舗装					■	■	■
完成							■

現在

2. 国史跡下野谷遺跡整備(1B期)実施設計

- (1) 設計業者 有限会社 ウッドサークル
- (2) 工期 7ヵ月
- (3) 工事予定 令和3年度、工程は以下のとおり

工事項目	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月
準備・仮設	■						■
撤去・伐採	■	■					
造成		■	■	■	■	■	■
設備						■	■
植栽					■	■	■
A工区				■	■	■	■
トイレ工区	■	■	■	■	■	■	