

下野谷遺跡整備内容などについて

1. 国史跡下野谷遺跡整備竪穴式住居復元工事(変更なし)

工 事 業 者 : (株) 多摩商工

工事契約期間: 令和4年10月13日~令和5年3月28日

監 理 業 者 : (有) ウッドサークル

2. 国史跡下野谷遺跡整備(土器溜まり)工事(変更なし)

工 事 業 者 : (株) トリアド工房

工事契約期間: 令和4年10月13日~令和5年3月28日

監 理 業 者 : (株) 文化財保存計画協会

3. 工事見学会

日時: 令和5年2月5日(日) 近隣住民対象 来場者数50人

令和5年2月19日(日) 一般参加者対象 来場者数78人

内容: 1) 復元工事施行現場にて、竪穴式住居の建築を見学

2) 専門家(都築講師、黒田講師)によるミニ解説を実施



下野谷遺跡工事写真（令和5年3月6日時点）

1 竪穴住居（2号住居）

(1) 令和4年12月8日
現地の掘削状況



(2) 令和4年12月15日
柱基礎設置及び壁面造作の
状況



(3) 令和5年1月23日
軸組み作業完了状況



(4) 令和5年2月22日
屋根防水シートを設置及び
土載せ用型枠の設置状況



2 竪穴住居（3号住居）

- (1) 令和4年12月16日
壁面の造形及び周囲盛土
下地砂利敷設の状況



- (2) 令和5年1月24日
建柱～軸組み作業の状況



- (3) 令和5年2月22日
屋根材(垂木・小舞・樹皮)
の設置状況



- (4) 令和5年2月24日
屋根の芝張り及びの庇等の
造作作業の状況



3 土器溜まり

- (1) 令和4年12月15日
現地掘削及び床付けの状況



- (2) 令和4年12月24日
基礎土間コンクリート打設
及び水抜き孔設定の状況



- (3) 令和5年1月31日
製作工房における出土土器
模型原寸検査の状況



- (4) 令和5年2月24日
現地での遺構模型設置状況

