

事務事業評価表(既存事業)

コード 12-1-5	事務事業名 扇風機設備の整備	所管部課 学校教育部教育庶務課
---------------	-------------------	--------------------

事務事業の概要	事務事業の目的 良好な教育環境整備の一環として、全小・中学校の教室に扇風機を設置する。 普通教室への設置は3ヶ年にて完了。	総合計画上の位置づけ (政策)創造性の育つまちづくり (施策)学校教育の充実(創2-3) (主要施策)小中学校施設設備の整備
	実施内容、実施方法 平成15年度 小学校380台、中学校180台、合計560台 平成16年度 小学校466台、中学校184台、合計650台 平成17年度 小学校368台、中学校148台、合計516台 1部屋4台設置(前後2台ずつ)	根拠法令等
	事業開始時期 平成 15 年度	実施形態 <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> その他()

評価指標の設定	活動指標名 扇風機設置台数	活動指標の考え方(定義) 小・中学校に設置した扇風機の台数
	成果指標名 扇風機が設置された教室数	成果指標の考え方(定義) 扇風機が設置された小・中学校の教室数

		単位	14年度	15年度	16年度	17年度
事務事業データ	事業費(A)		0	14,680	15,718	19,904
	国庫支出金	千円				
	都支出金					
	地方債			12,500	12,000	
	その他					
	一般財源			2,180	3,718	19,904
	所要人員(B)	人		0.05	0.05	0.05
	人件費(C)=平均給与×(B)	千円	0	414	416	416
	総コスト(D)=(A)+(C)	千円	0	15,094	16,134	20,320
	単位当たりコスト (E)=(D)/(扇風機設置台数)	千円	0	26.95	24.82	
歳入	千円					
活動指標	目標値	台			650	516
	実績値	台	0	560	650	
活動指標	目標値					
	実績値					
成果指標	目標値	部屋			163	129
	実績値	部屋	0	140	163	
成果指標	目標値					
	実績値					

事業環境	市民・関連団体等の意見 (アンケート結果など)	西東京市子ども議会において(平成14年1月開催)扇風機設置要望があった。
	国・都・他市・民間等 における類似事業	他市においても、類似事業を実施。
	運営上の制約条件・ 外部要因等	

コード 12-1-5	事務事業名 扇風機設備の整備	所管部課 学校教育部教育庶務課
---------------	-------------------	--------------------

事業所管部評価	項目	評価結果	判断理由、説明等
	実績	<input type="checkbox"/> 極めて良好 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不十分 <input type="checkbox"/> 極めて不十分	扇風機設置台数650台、設置部屋数163部屋完了
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 増大 <input type="checkbox"/> 変化なし <input type="checkbox"/> 減少、一部なし <input type="checkbox"/> かなり減少	扇風機設置により地球温暖化防止に役立つと考えられる。
	効率性	<input type="checkbox"/> 大きく改善 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 抜本的な問題あり	機器の大量購入により、1台あたりの設置コストが安価である。
	公平性	<input type="checkbox"/> より充実 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 抜本的な問題あり	工事の入札については、競争入札をおこなっており公平性が保たれている。
	総合評価	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input checked="" type="checkbox"/> 廃止・休止	普通教室への扇風機設置は、平成17年度完了予定である。

17年度における改善点	扇風機設置教室を前年度に決定するため、教室使用実態と合致しない場合があるので入念な事前調査が必要である。
-------------	--

行革本部評価	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 廃止・休止
--------	--

評価の視点

実績：十分な成果をあげているか。必要以上のサービスにより、経費が過大となっていないか。など

必要性：国・都・民間での実施状況に鑑み、市が実施すべき事業といえるか。社会経済状況の変化を踏まえて実施しているか。廃止した場合に大きなデメリットは生じるか。など

効率性：限られた財源を有効に活用しているか。現在の実施方法が最も効率的な方法といえるか。など

公平性：サービス対象に問題はないか。利用者の利便性に配慮しているか。受益者負担の水準は妥当か。など

総合評価：各項目の評価及び類似団体等とのサービス水準の比較を踏まえた、今後の事業のあり方・方向性。

拡充：ニーズの増大に対応して、事業を更に強化する必要があるもの。

継続実施：現状水準で事業を継続していくもの。給付対象者の自然増減に伴いコストが増減する場合を含む。

改善・見直し：現在の仕組みを前提としつつ、実施方法の見直しなどにより改善を図るべきもの。

抜本的見直し：事業の委託化や一部廃止など、事業の仕組みを含めた根本的な見直しが必要なもの。

廃止・休止：事業を休止又は廃止するもの。単年度事業など、終了が確定しているものを含む。