

届出書

令和〇年〇月〇日

西東京市長 殿

届出日を記入してください。

フリガナ ニシトウキョウタロウ 西東京太郎
発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
(郵便番号〇〇〇-〇〇〇〇)電話番号〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

住所 西東京市中町1丁目5番1号
(転居予定先) (郵便番号〇〇〇-〇〇〇〇)電話番号〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

住所 西東京市南町5丁目6番13号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

①工事の名称 中町1丁目ビル 解体工事

②工事の場所 西東京市中町1丁目5番1号

床面積の合計が80㎡以上が対象です。

③工事の種類及び規模

■建築物に係る解体工事 用途 住宅、階数 2階、工事対象床面積の合計 150 ㎡

□建築物に係る新築又は増築の工事 用途、階数、工事対象床面積の合計 ㎡

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

用途、階数、請負代金 万円

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円

④請負・自主施工の別: ■請負 □自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ マルマルケンセツカフシキカイシャ ダイヒョウトリシマリヤク マルマル マルマル

①氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) OO建設株式会社 代表取締役 OO OO
(郵便番号〇〇〇-〇〇〇〇)電話番号〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

②住所 西東京市中町1丁目6番8号

建設業許可の年度(有効期間)を確認してください。

③許可番号(登録番号)

■建設業の場合

■建設業許可 東京都 □大臣 ■知事(特-O)〇〇〇〇〇号 (OO工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名

□解体工事業の場合

解体工事業登録 知事 号

技術管理者氏名

3. 対象建設工事業の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和〇年〇月〇日

届出日より前の日付であることを確認してください(届出日と同日でも可)。

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。

届出日より着手日が7日後になっていることを確認してください(工事着手には仮設工事も含まれます)。

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和〇年〇月〇日

別紙のとおり

(工事完了予定日) 令和〇年〇月〇日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>50</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 <u>5</u> m その他()		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他()		
	残存物品	<input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	他法令関係	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
		フロン(フロン排出抑制法) <input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
	その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		の方法	
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑤その他()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由()		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		70 トン		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	30 トン トン 20 トン	
			発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
備考				

フロン排出抑制法の対象となる機器の有無に関わらず事前確認書面の保存が必要となります。こちらには必ずチェックをお願いいたします。